

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
MANTENIMIENTO.

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA
DOMICILIO CALLE 11 S/N ENTRE 22 Y 28 CHINÁ CAMPECHE C.P. 24520
COMPLETO _____

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL
CONTRATADA

FECHA DE INICIO 23 3 2015
DÍA MES AÑO
FECHA DE 19 8 2016
TERMINACIÓN DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA 8 5 2019
DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2015 (ProExOEEES 2015)	Construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	Se envió correo electrónico el 7/05/2019 (adjunto evidencia) al Arq. José Candelario Queb Balan (Residente de la Obra del INIFEEC); para solicitarle nuevamente, <u>Dos Actas Entrega Recepción Pendientes de Entregamos</u> (una, con Número de Contrato: INIFEEC-OP-044-2016 por un monto de \$112,762.74 por concepto de "Construcción de Sistema de Riego de Jardinería (Edificio de Posgrado)" y otra, con Número de Contrato: INIFEEC-OP-088-1-2015 por un monto de \$913,675.10 por concepto de "Construcción de Segunda Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo 1 (Planta Alta), Colocación de luminarias, conclusión de rampas, pasamanos, tendido de tierra y colocación de pasto". Por otro lado, se le solicitó también, <u>Otras Dos Actas que si nos entregaron pero solo están firmadas por el Director y no se regresó firmadas por todas las Autoridades involucradas</u> , (Una, con Número de Contrato: INIFEEC-ADQ-016-2016 por un monto de \$224,649.95 por concepto de "Suministro de mobiliario para área administrativa" y otra, con Número de Contrato: INIFEEC-OP-045-2016 por un monto de \$293,886.00 por concepto de "Construcción de Muro sono aislante". [Haciendo un total de 4 Actas Entrega Recepción Solicitadas y Pendientes de enviarnos]. De igual forma, se le comentó que existe un Saldo según los registros financieros proporcionados de \$4,440.68, que nos observaron en las oficinas centrales del TecNM y que están pendientes de justificar para ya poder Cerrar lo referente al ProExOEEES 2015. También, es importante mencionar que todo lo anterior se expuso de manera telefónica el mismo día que se envió el correo y se acordó reunirnos en breve con el Arq. José Candelario Queb Balan (ya que va a recabar todo el soporte documental para proporcionarnos) y la Subdirección de Planeación y Vinculación así como la Subdirección de Servicios Administrativos del Plantel.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MDE. MARÍA ESTHER COHUO ÁVILA
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO ELECTRONICO: pl_china@tecnm.mx / pameitchina@gmail.com
TEL 10 DÍGITOS: 9961020051


FIRMA




NOMBRE: VO.BQ. DIRECTOR DEL INSTITUTO

MC. JOSÉ JAVIER PERALTA COSGAYA

FIRMA



SELLO OFICIAL



S.E.P.
T.C.N.M.
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHINA
CLAVE:
04DIT0002W

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROEXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)

PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)

OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio de Unidad Académica Departamental Tipo I, Vista de Frente Panorámico (Finalizado y Puesta a Punto)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Unidad Académica Departamental Tipo I, Escaleras, Barandales, Rampas y Acceso a la Unidad (Finalizado)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Aulas, Baños y Cubículos y Oficinas de la Unidad Académica Departamental Tipo I (Finalizado)



S.E.P.
T.N.M
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHINA
CLAVE:
04DIT002W

TARJETA INFORMATIVA PROEXE TECNOLOGICO DE CHINÁ 2014

TOTAL INGRESOS		
MINISTRACION	8,500,000.00	
INTERESES GENERADOS 2014-2018	<u>12,462.40</u>	8,512,462.40
TOTAL EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA	7,883,739.53	
EQUIPAMIENTO	493,411.21	
RETENCIONES	133,883.66	8,511,034.40
SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE EL 27/07/2018		<u>1,428.00</u>

LA CUENTA YA HA SIDO CANCELADA.

TARJETA INFORMATIVA PROEXE TECNOLOGICO DE CHINÁ 2015

TOTAL INGRESOS		
MINISTRACION	8,499,999.99	
INTERESES GENERADOS 2014-2018	<u>498.97</u>	8,500,498.96
TOTAL EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA	6,464,890.45	
EQUIPAMIENTO	1,922,772.48	
RETENCIONES	112,388.03	8,500,050.96
SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE EL 25/09/2018		<u>448.00</u>

LA CUENTA YA HA SIDO CANCELADA.

EN RELACION AL SALDO DE 5,440.67		
INGRESO MINISTRADO EL 14/12/2016		5,440.67
ESTIMACION UNICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, CAMPECHE, INIFEEC-OP-153-2016 PAGADA EL 26/01/2017	\$5,360.94	
RETENCIONES	\$79.73	\$5,440.67
SE EJERCIO TOTALMENTE		\$0.00